



Naturskyddsföreningen Bra Miljöval
Att: Jesper Peterson
Box 7005
402 31 Göteborg

Redovisning av projektet "Restaureringsåtgärder i Sandsbäcken", Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har i sommar genomfört restaureringsåtgärder i Sandsbäcken. Bra Miljövalfonden har medfinansierat projektet med 20 000 kr, enligt samarbetsavtal mellan Svenska Naturskyddsföreningen och Sollefteå kommun, inregistrerat på kommunen 2014-01-31. Rekvisering av summan 20 000 kr har skett till i samarbetsavtalet uppgiven fakturaadress.

Utfört arbete

Arbetet har utförts i enlighet med ansökan. De tre befintliga betongtrummorna, som temporärt utgjorde ett vandringshinder för fisk, byttes ut mot en stor heltrumma och tillsammans med fiskevårdsområdet genomfördes en lekbottenrestaurering.

En förändring i finansieringen har skett sedan ansökan lämnades in. Den upphandling som kommunen gjorde av maskinjobbet gav en kostnad som var högre än det vi beräknat på förhand vid projekteringen. Den högre kostnaden finansierades av kommunen och av länsstyrelsens fiskevårdsmedel.

En annan förändring var att den tid som fiskevårdsområdet skulle använda till att restaurera två lekbottnar fick användas till rekognosering för att hitta en lämplig botten och sedan jobba på den. Därigenom uppkom dock mervärdet av att fiskevårdsområdet genom rekognoseringen fick ökad kännedom om sitt vatten, samt om de förutsättningar som måste finnas för en bra lekbotten. Arbetet med lekbotten genomfördes under en dag i början av september, när fiskevårdsområdet, kommunen och länsstyrelsen jobbade för att luckra upp ett lämpligt strömmande parti av ån mellan två forsar (se fotobilagan).

Fiskevårdsområdet har sedan länge legat på Trafikverket om att åtgärda en trumpassage under järnvägen högre upp i vattensystemet, men Trafikverket har bara hänvisat till detta vandringshinder längst ner i systemet. När fiskevårdsområdet meddelade att detta projekt var igång så hängde Trafikverket genast på med sin åtgärd. Våra åtgärder kan nu användas för att sätta press på ytterligare åtgärder i anslutning till Sandsbäckens vattensystem. Vinsterna av ett sådant här projekt kan många gånger vara oväntade som denna effekt, eller ge långsiktiga effekter som här att fiskevårdsområdet tycktes bli "återupplivade" av samarbetet och troligen kommer att jobba vidare själva.



Kommunen kommer att stötta fiskevårdsområdet i att fortsätta biotopåterställningen av Sandsbäcken med biflöden. Kommunen är även som väghållare ansvarig att se till att trumman framöver fungerar som den ska.

Finansiering

I projektet sökte kommunen LONA-bidrag för allt maskinarbete och för trummans kostnad. Som medfinansiering medräknades Samhällsbyggnadskontorets arbete med projektering, arrangemang och pumpning av ledningsvatten samt upphandling av tjänster, projektledning och -redovisning. Fiskevårdsområdet satsade ideell tid för lekbottnrestauration. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-fond har också stått för medfinansiering, liksom länsstyrelsen i form av fiskevårdsmedel.

Redovisning*Kostnader*

Fakturabilaga		Kostnad (kr exkl moms)
1 (2014-06-25)	Grävmaskinsarbete trumbyte NNG	247 603
2 (2014-06-09)	Trumma Viacon	91 400
Summa		339 003

Intäkter

LONA-bidrag	120 900 kr
Fiskevårdsmedel	100 000 kr
Bra Miljöval-fonden	20 000 kr
Sollefteå kommun	98 103 kr
Summa	339 003 kr

Bilagor

Fotobilaga

Fakturabilaga

Maria Danvind
kommunekolog