

Slutrapport av Energieffektivisering Brf Dammen Gävle Byggmästargatan 4 A-C och 6 A-C

Arbetet med Energiisolering och uppgradering av 2glasfönster till energieffektiva 3 glasfönster är avslutat. Dessutom har alla fönster fått nya tätningslister. I egen regi har vi dessutom tilläggsisolerat alla balkongdörrar med skivor av frigolit.

Slutbedömningen är att ljudnivån i samtliga lägenheter minskat avsevärt och att det blivit mycket varmare och skönare inomhusklimat.

Vid jämförelse av energiförbrukningen (fjärrvärme) de 4 första månaderna 2022 jämfört med föregående period i fjol är det en minskning på ca: 9%. 340Mwh 2021 till 297Mwh 2022.

Trots en kall vår mot föregående år så ser det positivt ut och att de uppskattade målet på energibesparingen bör hålla.

Ekonomiskt har det följt den uppgjorda planen förutom att vi själva utfört isolering av balkongdörrar till ett pris av 8000:- Och att vi även bytt ut trasiga fönsterrutor För 34250:-

Sammanställning ekonomi:

Grundels Fönstersystem AB	:	931250:-
- " -	:	ÄTA : 34250:-
Brf Dammen	:	8000:-
	:	<u>TOT : 973500:-</u>
energieffektiviseringsfonden	:	279375:-

Slutsumma : 694125:-

Bilagor: Ansökan till Energieffektiveseringsfonden
Fakturor från Grundels Fönstersystem AB

Med ett stort tack för ert generösa bidrag

Mats Holm ordf. Brf Dammen i Gävle