

Slutrapport "Tallåsen energieffektivisering"

Bakgrund

Brf Tallåsen sökte och fick beviljat bidrag från energifonden för rubricerat projekt. Projektet har genomförts och denna rapport är en slutsammanställning över projektet.

Genomförda delar

I projektet gjordes ventilationsåtgärder i samtliga lägenheter, styrsystemet för värme uppgraderades och ny vattenutrustning monterades i lägenheterna.

Energiutfall

Fjärrvärme

Helår normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning för brf Tallåsen redovisas nedan, relevant jämförelse är helår 2021 jämfört med 2023. Total besparing på årsbasis ca 15 % eller ca 149 000 kWh.

Fjärrvärme, energi (MWh)		
(normalårskorrigerad)		
Månad	2021	2023
Jan	137	137
Feb	134	123
Mar	116	105
Apr	80	64
Maj	58	28
Jun	21	8
Jul	15	9
Aug	32	12
Sep	51	14
Okt	86	74
Nov	100	108
Dec	143	143
Total	973	825

El

Total förbrukning el 2023 minskade med ca 15 000 kWh jämfört med 2021.

Utvärdering

Energibesparingen från projektet överstiger vida de förhandsberäkningar som gjordes, vilket är väldigt positivt.

Inga klagomål har inkommit relaterat till projektet.

Rekommendation vid liknande projekt är att passa på att när man ändå är i alla utrymmen, då även inventera annat såsom vattenläckage i toaletter, flödesriktning i radiatorer, om brandvarnare finns och fungerar mm, ofta hittas många andra felkällor som kan åtgärdas samtidigt.

Med vänlig hälsning

Erik Stjärnborg, Energieffekt AB, för Brf Tallåsen i Munkfors.