



Oskarström den 31 december 2013

Ekonomisk och resultatmässig redovisning för nytt intagsgaller vid Semb kraftstation.

Projektet med att bredda intagskanalen och bygga ett miljöanpassat intagsgaller vid Semb's kraftstation i Falkenbergs kommun är utfört inom överenskommen budget.

Med en mycket större galleryta och ett minskat spaltavstånd från 30 mm. till 15 mm, har vi fått en avservärd lägre vattenhastighet över gallret. Detta plus att gallrets lutning är 35 gradet mätt från bottenplanet och att flyktöppningar finns för både ål och smolt, gör gallret mycket fiskvänligt.

Återstår (etapp 2) arbete för 2014 att bygga fiskvandringssväg förbi dammen.

För Susedalens Kraft AB


Lars-Åke Östergren